



Humanitair project dat zich richt op de toegang tot basisgezondheidszorg voor de gemeenschap van Kikopey, Gilgil, Kenya.

Dit project heeft een bestaande structuur, die door gebrek aan geld een paar jaar leeg stond, hersteld en afwerkt.

Het project heeft betrekking op het verstrekken van medische apparatuur, sanitaire voorzieningen en elektriciteit om ervoor te zorgen dat het gezondheidscentrum volledig functioneel is.

Global Grant GG1411102

JACARANDA_KIKOPEY HWS
PROJECT,

GILGIL, KENYA

Q2 - ROTARY JAAR 2017-18

15 januari 2018

IN DEZE UITGAVE: EINDPROJECTVERSLAG

Speciale editie

door Rotary Clubs Hurlingham (Kenya),

host partner

WAT EEN REIS!

Drie jaar renovatie en uitrusten van het Kikopey kliniek.

Drie jaar samenwerking voor een goed doel.

Drie jaar hard en prachtig werk is moeilijk samen te vatten in slechts 10 pagina's maar zij zijn zeer vreugden waardig van de mensen die zijn nu en zal later profiteren van dit project!

WHAT A JOURNEY!

Three years renovating and equipping the Kikopey clinic.

Three years of cooperation for a good deed.

Three years of hard and wonderful work is hard to summarize in merely 10 pages but they are worthy of many wordless joys from the people who are currently and will in the future benefit from this project!

Special edition

Rotary Club Alkmaar (The Netherlands),

international partner

HARTELIJKE DANK:

Project lancering in April 2017.

Veel dank aan het gastclub en de internationale Rotaryclubs voor de financiële steun en voor de liefde en aandachtige die wordt gegeven aan de realisatie van dit geweldige project. Speciaal dank aan al de projectcoördinatoren in alle drie de landen.

Op het moment dat het eindrapport in december 2017 werd ingediend, had een commissie van het districtziekenhuis een training gevolgd en waren ongeveer 4900 mensen, voornamelijk moeders en kinderen, door de kliniek bediend. Er zijn nog geen geboorten want die zullen starten zodra een gekwalificeerde verpleegster beschikbaar is van het districtsziekenhuis.

Nogmaals hartelijke dank!

THANK YOU

Project launched in April 2017.

A big thank you to host and international Rotary clubs for financial support and for the love and attentive support given to the realization of this great project. Special thanks to all project coordinators in all three countries.

At the point of submitting the final report in December 2017, a committee from the District hospital had attended a training there and approximately 4900 people mainly mothers and children had been served by the clinic. There are no births yet as that will start once a qualified nurse is available from the district hospital.

Once gain many thanks!

Rotary Club Bath (England)

international partner

The Rotary Foundation (TRF) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie.

Elke Rotarian draagt op basis van vrijwilligheid per jaar een bedrag af aan The Rotary Foundation. Van elke euro die TRF uitgeeft, gaat 90 cent daadwerkelijk naar het project. Een bijzonder goede score, die vooral te danken is aan de vele vrijwilligers. Rotaryclubs kunnen bij TRF een zogenaamde Grant aanvragen om extra geld voor hun internationale project te verkrijgen. Hiervoor zijn strikte criteria opgesteld.

Een belangrijk humanitair project van TRF is: 'End Polio Now'. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de wereld in 2018 poliovrij te verklaren.

Dit project valt onder het Rotary motto: **Service Above Self – through International Service**
Meet humanitarian needs around the globe and promote world understanding and peace.

Status van het geld

FACTSHEET

\$9.000,00

De hoeveelheid geld bijgedragen door Rotary Club Alkmaar

\$47.239,00

De hoeveelheid projectgeld bijgedragen na verdubbeling

\$50.145,00

De hoeveelheid budget aan het eind van het project

(Ongeveer = +/- fluctuaties)

Medische apparatuur	\$	11,310.00
Reparatie, installatie, beslag, afwerking	\$	9,167.00
Elektrisch systeem	\$	8,214.00
Eco-toilet	\$	11,310.00
Waterreservoir	\$	4,762.00
Honoraria van adviseurs	\$	1,976.00
Rotary bewegwijzing	\$	500.00
	\$	47,239.00

Medical equipment	\$	10,931.42
Repairs, Installations, Fittings, Finishing works	\$	12,884.41
Electrical	\$	7,543.05
Eco-toilet	\$	11,286.31
Water tank	\$	4,762.00
Professional fees	\$	2,571.18
Rotary signage	\$	166.67
	\$	50,145.04

GG Contributies - Data

- 20 augustus 2014- de bankrekening voor het projectgeld in Kenia geopend.
- 22 augustus 2014 – de bijdrage van RC Hurlingham is gestort.
- 2 september 2014 – de bijdrage van RC Alkmaar is gestort.
- 9 oktober 2014 – de bijdrage van RC Bath is gestort.
- 27 oktober 2014 – de bijdrage van RI is gestort.
- 1 oktober 2014 – project start.
- 30 oktober 2015 – voortgangsrapport naar Rotary International, USA
- 27 oktober 2017-benaderende eind
- 18 december 2017 – eindrapport naar Rotary International, USA

Vorderingen tot het eind

**Uit de laatste en eindrapportage naar RI uit Kenia*

Catching up to the end

**From the latest and final report from Kenya to RI*

Extra opmerkingen

Omdat het niet mogelijk was om met Rotary geld alle bouwwerkzaamheden volledig te ondersteunen, was het nodig om een andere manier te vinden om de uitbreiding van het kliniekgebouw te regelen.

Het is uiteindelijk besloten om dat met lokaal geld te doen. RC Hurlingham heeft evenementen voor het goede doel georganiseerd. Het verpleegkundigen gebouw is in samenwerking met de overheid gebouwd.

Fase 1 – niet Global Grant geld (niet-GG)

Fase 2 – Global Grant geld (GG)

Het budget voor het bouwwerk is overgeschoten (onverwacht maar niet verassend naar al de moeilijkheid met de eerste aannemer). De extra kosten zijn door Rotarians en vrienden in Kenia gedekt.

Extra remarks

Because it is not allowed to use Rotary grants for building construction asides from some exceptions, the clubs had to find another way to arrange the expansion of the clinic building.

It was finally decided to do that with local money. RC Hurlingham organized events for charity. The nurses' quarter was built in collaboration with the government.

Phase 1 – not Global Grant funds (not-GG)

Phase 2 – Global Grant funds (GG)

The budget for the construction work has been surpassed (unexpected but not surprising because of the difficulty with the first contractor). The extra costs are covered by Rotarians and friends in Kenya.

Fase 1 (niet-GG)

Het kliniekgebouw plus de extra verpleegkundigen huis.

Fase 2 (GG)

Het hoofdgebouw opknappen, waterreservoir en de eco-toiletten bovenbouw.

Phase 1 (not-GG)

The clinic building plus the extra nursing home.

Phase 2 (GG)

The main building refurbishment, water reservoir and eco-toilets superstructure.

Meer over Fase 2 (GG)

- Deze fase heeft betrekking op de subsidie (GG geld). Het grootste deel van het geld is gebuikt voor de aangeschaft van de apparatuur.
- Het opknappen van het kliniekgebouw heeft ook veel geld gekost en een groot deel van deze budget is betaald uit geldwerving in Kenia.
- Stroomaansluiting is afgehandeld.
- Kraanwater is ook behandeld oen er is extra drinkwater door het opknappen van de regenwatertank.
- Hygiëne is afgehandeld met het voorzien van eco-toilets – het afval wordt beheerd door middel van aërobe ontbinding.

More over Phase 2 (GG)

- *This phase relates to the subsidy (GG money). Most of the money is used for the purchase of the equipment.*
- *The refurbishment of the clinic building also cost a lot of money and a large part of this budget was paid out of fundraising in Kenya.*
- *Power connection has been completed.*
- *Tap water is also treated and there is extra drinking water by refurbishing the rainwater tank.*
- *Hygiene has been treated with the supply of eco-toilets - the waste is managed by means of aerobic decomposition.*

Rotary Club Alkmaar

District 1580, Alkmaar, The Netherlands

Opgericht op: 13 juni 1932

Clubbijeenkomst op: vrijdag om 12.00uur

Adres: 't Gulden Vlies, Koorstraat 30,

1811 GP, Alkmaar

Telephone:

+31 (0)72 5122 442

Kort samenvatting van een lange mooi verhaal

Short summary of a long beautiful story



1



2



3



4



5

De project site vóór Rotary interventie:

- Er was geen Maternal Child Health Unit,
- De watertank bevond zich in een vergane staat,
- Er was geen goede sanitaire voorzieningen

The Project site before Rotary Intervention:

- *There was no Maternal Child Health Unit,*
- *The water tank was in a dilapidated state*
- *There was no proper sanitation;*

RC Hurlingham 25-jarig bestaan samen vieren in Kenia met partners van RC Alkmaar in november 2014
RC Hurlingham 25 Year celebrations joined by partners from RC Alkmaar in Nov 2014

Schermerwerk werkt in september 2014
Fencing Works in Sep 2014

26 Sep 2014_ Local MP en projectvoorzitter Rtn Sam planten een boom om het project te lanceren
26th Sep 2014 Local MP and Project Chairman Rtn Sam planting a tree to launch the Project

Nov 2014 - Aankomst bij de officiële lancering van het project, samen met partners van RC Alkmaar
Nov 2014 - Arrival at the official launch of the Project joined by partners from RC Alkmaar



6

November 2014 - Aanbrengen van de eerste steen - RC Hurlingham samen met RC Alkmaar
November 2014 Laying of the Foundation Stone together with partners representatives from RC Alkmaar in Netherlands



7

Extensies werkt voor MCH Unit
Extensions works for MCH Unit



8

30 december 2014 MCH Finish werkt aan de gang
30th December 2014 MCH Finish works in progress



9

29 januari 2015 Voortgangsbezoek door MCH-managementcommissie
29th January Study Visit by Dispensary Management Committee



10

Februari 2015 MCH dakwerk en raamroosters Compleet
Feb 2015 MCH roof works and window grills complete



11

April 2015 MCH vormt
April 2015 - MCH taking shape



12

April 2015 - Eco-toilet in aanbouw
April 2015 - Eco Toilets under construction




13

April 2015 - Eco-toilet in aanbouw
April 2015 - Eco Toilets under construction



14

April 2015 - Eco-toilet in aanbouw



15

April 2015 - Eco-toilet in aanbouw
April 2015 - Eco Toilets under construction



16

April 2015 - Elektrische werkzaamheden aan de gang
April 2015 - Electrical works in progress



17

April 2015 - Watertank in aanbouw
April 2015 - Water tank under construction



18

April 2015 - Watertank in aanbouw
-Rotarians op bezoek
*April 2015 - Water tank under construction
-Rotarians on a visit*



19

Juni 2015 - Eco-toilet krijgt vorm
Eco toilet – June 2015 – Eco toilet taking shape



20

Februari 2017 - MCH voltooid
Feb – 2017 – Power house completed



21

Februari 2017 - MCH voltooid
Feb – 2017 – MCH completed



22

Februari 2015 - Watertank voltooid
Feb – 2017 – Water tank completed



19

Februari 2017 - Powerhouse voltooid
Feb – 2017 – Power house completed



20

Februari 2017 - Stroom aangesloten op het powerhouse
Feb 2017 - Power connected to the power house



21

Februari 2017 - Watertank voltooid
Feb 2017 - Water Tank Completed



22

Februari 2017 – MCH-kliniekgebouw voltooid



23

Afgerond en ingericht MCH
Finalized and equipped MCH



24

Afgerond en ingericht MCH
Finalized and equipped MCH



25

Afgerond en ingericht MCH
Finalized and equipped MCH



26

Afgerond en ingericht MCH
Finalized and equipped MCH



27

Lancing
Launch



28

Lancing
Launch



29

Lancing
Launch



30

Lancing
Launch